

TABEL FASEN - TIJDSHEMA BLOESEMBOSBERG SPECIAAL

door Kernteam Bloesembosberg - Steller: J.S.

Verklaring:
 ??? (nog) niet ingevuld / (nog) niet noodzakelijk
 XXX (nog) niet ingevuld / **wel** noodzakelijk

Opmerking fasen inbreng door:
 Kernteam - maximaal bij fase 01 (PS) en elke volgende fase geleidelijk afnemend tot nul na fase 8 (DO) => WEL behulpzaam bij aanplant bomen
 Gemeente - toenemende ondersteuning vanaf fase 03 (PvA) tot maximaal vanaf fase 07 (VO) en vanaf fase 10 (MJO) - zonder kernteam.

v. 20210524

No	INHOUD PER FASE	01 = PS Probleem- stelling	02 = BS Behoeft- stelling	03 = PvA Plan van Aanpak	04 = PvW Programma van Wensen	05 = VP Vlekken Plan	06 = SO Structuur Ontwerp	07 = VO Voorlopig Ontwerp	08 = DO Definitief Ontwerp	09 = RUIT Realisatie Uitvoering	10 = MJO Meer Jarig Onderhoud
		A	B	C	D	E/F	G	H	J	K	L
*	in deze regel planning bovenin streefdatum en onderin datum gerealiseerd per fase-onderdeel	9nov2019 (Hans/Joyce)	18dec2019 (Bewoners)	dec 2019 7 jan2020	18dec2019 5 feb2020	???	apr2020 24 apr 2020	juni 2020 14 mei 2020	sep 2020 18 juni 2020	dec/jan	2021 tot 2051
A	Degradatie en waardevermindering van hele omgeving door stelselmatig verwijderen van grote aantallen bomen Bloesembos tot onherkenbaar groen veld en er nauwelijks nog wat over is. (PS)	ca. 2008 tot 2019 met Foto's									
B	Wensen door bewoners - Globaal op situatietekening ; (BS) Vraag aan gemeente om rehabilitatie => alle bomen en groen terug		18dec2019 Tek.+Foto's	Kernteam 7 jan 2020	18dec2019 7 jan 2020	Aanzet tot 18dec2019					
C	Wethouder + Ambtenaren + Bewoners +> Kernteam trekt initiatief naar zich toe (PvA)			7 jan 2020	7 jan 2020						
D	Situatietekening 1:500 - Indeling in hoofdlijnen Wensen bewoners dec 2014 en dec 2019 door Kernteam vertaald in PvW		1:500		1:500 Bewoners						
E	Vlekkenplan VP Eisen: Haalbaarheidsonderzoek en Controle per fase - voorwaarden van gemeente + - participatie bewoners			???	???		XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX		
F	Vlekkenplan VP Financieel: Onderzoek en Controle Budget per fase door: - budget gemeente +- externe financiering sponsoring			???	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX	XXX XXX		
G	Situatietekening - Hoofdstructuur invulling in grote lijnen (SO-fase) - groepen kinderen 1-4 en 4-8 - bosgebied soorten bomen en groepen - begrenzing buitenranden - paden en toegangen en afscheidingen - tereinverlichting						1:500 XXX				
H	Situatietekening - Hoofdstructuur nadere omliggende invulling (VO-fase) - groepen kinderen 1-4 en 4-8 - bomen in bosgebied en buitenranden aanduiding soorten en aantallen - begrenzing buitenranden - paden en toegangen en terrein afscheidingen - > globaal opnemen van: - speeltoestellen - zandbak - verhardingen - gazon - heesters en struiken - bloemenweide - verlichting bestaand / nieuw? - vuilnisbakken * Alternatief ? voorstellen toevoeging Nieuwe Elementen (zie lijst NE)							1:200 XXX XXX XXX			
J	Situatietekening - definitieve gedetailleerde invulling (DO-fase) door Gemeente i.o.m. Kernteam - groepen kinderen 1-4 en 4-8 - bomen met soort aanduiding, afmetingen en aantallen en plaatsing - in buitenranden - in bosgebied - afwerking/begrenzing buitenranden - paden en toegangen en terrein afscheidingen - met omschrijving hoeveelheid en materiaal soort - rek. houdend met voertgn tbv onderhoud en watervoorziening - aangeven in situatie met omschrijving van: - speeltoestellen (soort en aantallen) - zandbak (grootte en materiaal, omranding en invulling) - verhardingen m2 (grootte en materiaal) - gazon afmeting en grassoort - heesters en struiken soort en aantallen - bloemenweide soort en m2 - verlichting aantallen bestaand / nieuw? met type-omschrijving - vuilnisbakken aantallen type soort en plaats Compleet met volledig uitgewerkte tekening, totale kostenraming en bestek * Alternatief => Voorstellen toevoeging Nieuwe Elementen (zie lijst ANE)								1:200 XXX XXX		
K	Onderdelen in fase 09= RUIT (Realisatie / Uitvoering). deze fase geheel door de Gemeente Aanbesteding Financiering Opdracht Uitvoering *) Controle Nazorg * Kernteam verleent hulp (menskracht) bij aanplant bomen/struiken in eerste periode 2020-2021									X X X X start grondwerk 1 dec 2020	
L	Langere termijn - MJO (Meer Jarig Onderhoud) Van 2008-2020 is het aantal bomen aanzienlijk verminderd. Kernteam vertrouwt er nu op dat de gemeente: - periodiek onderhoud pleegt op en aan het hele veld. - kaalslag zal vermijden. - zieke/dode bomen en struiken tijdig en gefaseerd vervangt. - de bewoners tijdig informeert bij noodzakelijk grote veranderingen.										06-03-2021 start onderhoud 1e DOE- ochtend

ALTERNATIEF: LIJST NIEUWE ELEMENTEN - ter overweging en nader onderzoek:

Informatiebord bij ingang - met naam van het veldje tekst over ontstaan, namen van bomen en planten en dieren en voorwaarden voor gebruik en reclame voor sponsors
 Totempalen / Creatieve Kunstwerken / Spelementen
 Vlaggenmast in grote tractorband met afrikaantjes/lavendel